모두 함께 성장하는 행복한 미래학교

행복한 학교 학생중심 충남교육

# 2026년 감성꿈틀사업 추진 계획

2026. 2.

충청남도교육청

(미래학교추진단)

# 목 차

1. 추진 개요 ····· 1

2. 추진 현황 및 성과 ····· 2

3. 추진 방침 ····· 3

4. 세부 추진계획 ····· 3

5. 2026년 사업 신청 및 선정 계획 ····· 7

6. 기대 효과 ····· 9

부록1. 사업 신청서 ····· 10

부록2. 심사 배점표 ····· 11

# 2026년 감성꿈틀사업 추진 계획

‘감성꿈틀’이란 학생이 감성을 꿈틀꿈틀 키우는 공간이며, 꽃을 피우기 위해 싹을 틔운다는 의미와 학생들의 감성과 꿈을 키우는 공간이라는 이중적 의미로 충남교육청 학교공간혁신 사업의 고유 명칭임

## 1 추진 개요

### □ 추진 근거

○ 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제26조 [교육시설의 디자인]

○ 2026년 충남교육청 주요업무계획 (2-3-4 미래교육에 대응하는 학교 공간 조성)

### □ 추진 배경

○ 디지털 전환 시대에 미래 교육에 대응하는 학교 공간혁신 요구 증대

○ 교육공동체 의견을 반영한 공간 조성으로 맞춤형 학교 공간 조성 필요

○ 창의·융합·협업의 에듀테크 기반 스마트 학습 공간 조성 필요성 대두

○ 학생의 정서·관계회복을 지원하는 감성 기반 치유 공간 조성 확대 요구

### □ 추진 목적

○ (미래 교육 대응) 학생 중심의 협동학습, 창의·융합·협업의 미래교육에 필요한 다양하고 유연한 공간 조성

○ (미래 역량 함양) 학교 사용자 주도의 사전 기획, 참여 설계를 통해 의사소통역량, 창의적 역량 등 창의융합형 미래핵심역량 함양

○ (교육 책무성 강화) 학교의 공공성과 출발선이 평등한 교육 실현을 위하여 교육 여건 차이를 없애 공정한 교육 기회 보장 도모

# 2 추진 현황 및 성과

## □ 추진 현황

| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 6교 | 32교 | 32교 | 25교 | 11교 | 16교 | 17교 | 139교 |
| 사업비 | 40억 | 164억 | 156억 | 125억 | 55억 | 82억 | 60억 | 682억 |

※ 2025년 사업대상교 17교 사용자 참여설계 완료, 2026년 하반기 공사 예정
※ 2026년 사업대상교 13교 우선순위 선정 완료, 사용자 참여 설계 예정

## □ 사업 내용

○ **사용자 참여 설계**를 통한 학교 특화 디자인 요소의 체계적 계획·구성
○ **배움과 놀이, 쉼이 공존**하는 안전하고 다양성 있는 학교공간 환경 조성
○ 학생 개별 맞춤형 교육 실현을 위한 디지털 기반 **스마트 학습 환경 제공**
○ 학생 중심의 **협동학습, 창의적 융·복합교육** 등이 가능한 수업 환경 마련
○ 고교학점제, 학교자율시간 등 **미래교육과정** 운영을 위한 유연한 공간 조성

## □ 사업 성과

○ **(교육과정)** 학생 맞춤형 교육과정 운영을 통한 학생 주도성 신장
○ **(현대화)** 에듀테크(AI·SW·메타버스 등)를 활용한 미래형 수업환경 구축
○ **(생태)** 저탄소, 친환경 교육 공간 조성으로 생태 감수성 함양
○ **(유연화)** 학생 자치 활동, 융합 교과 활동 등이 가능한 유연한 공간 확보
○ **(조화)** 학습, 놀이, 쉼을 고려한 공간 조성으로 학습과 삶의 균형 성장
○ **(개별화)** 학생 맞춤형 개별 성장을 지원하는 개별화 학습 공간 조성
○ **(주도성)** 학생 참여 수업 및 사용자 참여 설계를 통한 학생 주도성 향상

## 3 추진 방침

### □ 현장 중심 맞춤형 지원 체제 구축

○ 학교공간혁신 **현장지원단 운영을 통한 현장 맞춤형 컨설팅** 실시
○ 단계별 사업 추진을 위한 설명회, 협의회, 사례 공유 등 **배움자리** 추진
○ 현장 지원을 위한 감성꿈틀사업 **길라잡이 및 관련 도움 자료** 제작

### □ 학교 특색을 담은 사용자 참여 설계 내실화

○ 교육공동체의 의견을 반영한 **학교 특색이 드러나는 공간 기획** 추진
○ 미래사회 변화에 대응하는 **미래교육과정 운영을 위한 공간 전환** 추진
○ 현장 지원 확대 및 사업 관계자 질 관리를 통한 사용자 참여 설계 내실화

### □ 사업 추진 결과 분석을 통한 개선 방안 적극 반영

○ 환경 개선 사업 실적 현행화를 통해 예산 집행의 효율성과 공정성 확보
○ 감성꿈틀 사업 전, 사업 중, 사업 후 추진 역량 강화 방안 강구
○ 교육공동체 이해 증진을 위한 다양한 학교공간혁신 도움자료 개발·보급
○ 학교공간혁신 길라잡이 활용 방법 안내, 현장지원단 지원 활동 강화
○ 단위학교 특색을 고려한 미래학교 공간 유형 맞춤형 선택 체계 구축

## 4 세부 추진 계획

| | |
|---|---|
| 비 전 | **행복한 학교 학생중심 충남교육** |
| 목 표 | **학습과 삶을 이어주는 유연한 공간 조성** |

| 추 진 중 점 | | |
|---|---|---|
| | **사용자 참여 디자인**<br>디자인 워크숍 개최<br>사용자 참여 설계 | **단위학교 컨설팅**<br>현장지원단 운영<br>맞춤형 컨설팅 실시 |
| | **설계 및 시공**<br>설계도서 피드백 참여<br>공정·품질·안전관리 강화 | **사후관리 및 홍보**<br>학교와 지역사회를 연결하는<br>교육의 거점 |

## □ 사업 단계별 추진 중점

### 1. 사용자 참여 디자인

○ 교육공동체가 공감하는 미래형 학교공간으로의 단계적 전환 추진
○ 3회 이상 디자인 워크숍 운영으로 교육공동체 의견의 설계 전 과정 반영
○ 사용자 참여 수업을 통해 수업 장면을 분석·환류하는 학교공간혁신
○ 교육 촉진자·기술 촉진자와의 지속적 협업으로 교육과 공간의 융합
○ 학생 주도 사용자 참여와 기획-설계-사후 운영 전 과정 제도화

### 2. 단위학교 컨설팅

○ 학교공간혁신 현장지원단의 전문성과 컨설팅 역량의 체계적 강화
○ 단위학교의 자발적 신청을 통한 맞춤형 현장 컨설팅 운영
○ 사업 전·중·후 단계별 온·오프라인 연수를 연계한 맞춤형 컨설팅 지원
○ 컨설팅 결과의 체계적 환류를 통해 지속가능한 학교공간혁신 모델 고도화
○ 학교공간혁신 권역별 협의체 구축을 통해 경험과 노하우 상호 공유·확산

### 3. 설계 및 시공

○ 교육지원청 주관으로 학교공간혁신의 취지를 반영한 설계용역 체계적 추진
○ 단위학교 교육공동체의 설계도서 피드백 참여로 지속적인 의견 반영
○ 친환경·저탄소 자재 사용의 확대로 안전하고 건강한 교육환경 조성
○ 설계 의도의 시공 단계 구현을 위한 공정·품질·안전 관리 강화
○ 장기적인 유지·관리와 에너지 효율을 고려한 지속가능한 공간 조성

### 4. 사후 관리 및 홍보

○ 준공 후 사용자 중심의 사후 점검을 통해 개선 사항의 지속적 반영
○ 완성된 학교 공간을 다양한 매체를 통해 공유하여 사업 성과 확산
○ 사업 결과물 홍보를 통한 학교 공간 개선 필요성에 대한 공감대 확산
○ 학교공간 활용 실태 지속적 모니터링을 통한 유지·관리 체계적 지원
○ 학교공간혁신 우수사례와 운영 데이터의 공유·확산 체계 마련

# □ 사업 주체별 절차와 역할

## 1. 세부 추진 절차

| 구분 | 교 육 청<br>(미래학교추진단) | 교육지원청<br>(시설부서) | 학 교<br>(교육분야 촉진자) | 실시설계자<br>(기술분야 촉진자) |
|---|---|---|---|---|
| 사업선정 단계 | ■ 감성꿈틀사업 추진계획 수립<br>■ 공모실시<br>■ 대상학교 선정 | ■ 사업 신청서 취합, 사업 추진 가능 여부 검토 | ■ 신청서 작성·제출 | |
| ↓ | | | | |
| 준비단계 | ■ 현장지원 계획수립<br>■ 사업담당자교육 (교육지원청 담당자, 학교 관리자·담당자, 실시설계자 등)<br>■ 컨설팅 지원 | ■ 실시설계용역계약 (실시설계자가 기술 촉진자 역할 수행)<br>■ 사업담당자 교육 이수<br>■ 사용자의 요구 방향 등 인지 | ■ 사업담당자 교육 이수<br>■ 사용자참여설계 수업준비 (설계TF팀 구성: 학생, 교직원, 학부모 등)<br>■ 사용자의 요구 방향 등 의견 전달 | ■ 사업담당자 교육 이수<br>■ 담당 교사와 협업하여 사용자 참여 설계 준비 |
| ↓ | | | | |
| 참여설계 단계 | ■ 컨설팅 지원 | ■ 수업 참관 (가능 여부 검토) | ■ 사용자참여설계 수업 진행 (공간수업프로젝트 등) | ■ 담당교사와 협업하여 사용자참여 설계 진행, 3D디자인 설계 (중간보고회 추진 등) |
| ↓ | | | | |
| 실시설계 단계 | ■ 컨설팅 지원 | ■ 실시설계도서 검토 및 승인 | ■ 설계도서 확인 | ■ 실시설계 (최종보고회 추진 등) |
| ↓ | | | | |
| 공사단계 | ■ 컨설팅 지원 | ■ 공사 감독 | ■ 공사 점검 | ■ 디자인 감리 |
| ↓ | | | | |
| 사후관리 단계 | ■ 사업 효과성 검토<br>■ 만족도 조사 등 | ■ 하자 관리 등 | ■ 평가 협조 | ■ 입주 후 평가 |

※ 지역·학교 상황에 따라 단계별 진행 과정 조정 가능

※ 설립 형태(공립, 사립)별로 진행 과정 다름

## 2. 주체별 역할

○ **(통합 추진)** 기본계획 수립 단계부터 추진 시기 및 방식 등 일원화

| 주 체 | 역 할 |
|---|---|
| **단위학교** | - 개별·연계 공간 일괄 신청을 통한 행정력 중복 방지<br>- 학교 특색을 고려한 미래학교 공간유형 맞춤형 사업 선택 |
| **교육지원청** | - 관련 사업과 교육환경개선사업 간 연계성·효율성 고려<br>- 예산 편성 및 시설사업 일괄 발주로 학교 현장 불편 최소화 |
| **미래학교추진단** | - 관련 부서 공간 사업 분석 및 협의를 통한 연계 공간 사업 추진으로 지속가능한 미래학교 교육공간 조성<br>- 감성꿈틀사업의 총괄 기획, 홍보, 현장맞춤형 지원 |

○ **(사용자 참여)** 학교 사용자 주도적 참여로 교육과정, 교육공동체 요구가 반영된 미래형 교육환경 조성

| 주 체 | 역 할 |
|---|---|
| **단위학교** | - 담당 교사(교육촉진자)가 주도적으로 교육과정과 연계한 사용자 참여 기획(공간 프로젝트)을 통해 사용자의 의견 수렴 |
| **교육지원청** | - 감성꿈틀사업 실시설계자(기술분야 촉진자) 계약 및 디자인 워크숍 참여, 공사 감독 실시 |
| **미래학교추진단** | - 사용자 참여 설계 지원, 현장 의견 모니터링 및 지원, 사업 추진 관계자(학교, 교육지원청, 실시설계자) 연수 |

○ **(설계 및 시공)** 교육과정과 연계성 강화로 안전・품질・디자인이 균형을 이룬 충남형 미래학교공간 구현

| 주 체 | 역 할 |
|---|---|
| **단위학교** | - 학교교육과정 기반 공간 조성 방향 설정 및 설계도서 피드백 참여<br>- 공사 기간 학사운영·안전 동선 관리 및 준공 후 활용·개선 의견 취합 |
| **교육지원청** | - 설계용역 발주·계약·예산·일정 총괄 및 행정·재정 절차 관리<br>- 공정·품질·안전·하자보수 등 시공 전반 감독과 학교·시공사 간 조정 역할 수행 |
| **미래학교추진단** | - 정책 방향 제시와 사용자 참여설계 단계 교육적 타당성 자문·검토<br>- 설계 의도가 시공·활용 단계에서 구현되도록 지속적인 모니터링 실시 및 지속가능한 학교공간혁신 모델 고도화 |

# 5 2027년 사업 신청 및 선정 계획

## □ 사업 신청 방법

### 1. 방침

○ **(사용자 중심)** 학교 교육공동체가 주도하는 사용자 참여 설계
○ **(학습과 쉼의 조화)** 학습과 놀이, 휴식 간 조화를 이룬 공감형 공간 조성
○ **(협업과 융합)** 교육, 건축 등 전문 분야 간 융합적 협업 추진
○ **(공간과 역량)** 학교 공간 재구조화를 통한 미래핵심역량 함양

### 2. 신청 개요

○ **추후 예산 상황에 따라 사업 규모 및 선정 학교수를 결정하여 2027년 감성꿈틀사업 공모 계획 확정 후 별도 안내**
○ 사업 대상
- **준공년도 35년 미만 교사동**
- 공간재구조화사업 대상 교사동 제외

○ 사업 규모: 15교 내외
- 교당 시설비 **6억 내외** (학교 상황 분석: 사업 면적 대비 차등 지원)
- 세부 사업별 **비품·기자재비, 프로그램 운영비는** 관련 부서 **별도 지원**
  ※ 지원 시기 및 지원액은 세부 사업에 따라 상이

### 3. 신청 내용

○ 공간 신청
- 시설비 외 교부금은 아래 <표> 신청 공간 목록 참조
- 아래 <표> 신청 공간 목록 중 **2개 이상의 연계 공간 신청**
- 단일(개별) 공간 개선 사업 : 신청은 가능하나 **후순위 배정**

**ex) 상상이룸공작실 + 디지털체험 복합 공간 + 감성형 홈베이스**
**ex) 학교도서관 + 자연 생태 교육장(내부) + 디지털체험 복합 공간**
**ex) 지능형 과학실 + 상상이룸공작실 + 학생 동아리 공간**
**ex) 융합 예술 공간 + 학생 동아리 공간**

<표> 신청 공간 목록

| 공간명 | 신청(원)교 | 관련 부서 | 시설비 외 교부금<br>(비품/운영비 등) |
|---|---|---|---|
| 학교도서관 | 초, 중, 고, 특 | 초등특수교육과 | 50,000천원 내외 |
| 지능형 과학실 | 초, 중, 고 | 미래인재과 | 10,000천원 내외 |
| 상상이룸공작실 | 초, 중, 고, 특 | 미래인재과 | 매년 5,000천원 내외/3년간 |
| 미래형 혁신공간 | 혁신(동행)학교 | 정책기획과 | 해당없음 |
| 학생 자기주도학습 공간 | 초, 중, 고 | 자체 | 20,000천원 내외 |
| 디지털체험 복합 공간 | 유, 초, 중, 고, 특 | 자체 | 20,000천원 내외 |
| 융합 예술 공간(내·외부) | 초, 중, 고 | 자체 | 10,000천원 내외 |
| 감성형 홈베이스 | 초, 중, 고, 특 | 자체 | 10,000천원 내외 |
| 자연생태교육장(내·외부) | 유, 초, 중, 고, 특 | 자체 | 해당없음 |
| 학생 동아리 공간 | 초, 중, 고 | 자체 | 해당없음 |

※ 2027년 본예산 상황에 따라 변동 가능

## 4. 신청 제한 기준

○ 준공년도 기준 35년 이상된 동

○ 공간재구조화사업 추진중이거나 예정된 학교

○ 2021. 9. 1. 이후 개교한 신설학교 및 교사동 개축교(다른 교사동은 가능)

○ 개선할 공간에 석면 및 내진 보강 공사가 미완료된 학교

○ <표> 신청 공간 목록 내 사업 시행교**(단, 다른 공간 유형은 신청 가능)**

## □ 사업 대상교 선정 계획

○ 선정 방법

- 1차: 서류 심사
- 2차: 현장 실사
- 3차: 선정 심의(위원회 심의)

○ 평가 요소

| 구분 | 평가요소 | 평가지표 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 서류 심사<br>현장 실사 | 정량평가 | ① 예산 활용(효율성)<br>② 사업 추진 의지, 연계 공간 등<br>③ 기존 시설(공간) 사업 추진실적 | 40 |
| 위원회 심의 | 정성평가 | ① 계획의 타당성, 필요성 등<br>② 중·장기 계획<br>③ 학교교육과정 연계 방안 | 60 |
| **총 계** | | | **100** |

# 6 기대 효과

## □ 미래 교육에 대응하는 학교 공간 조성

○ 학교의 특색이 반영된 학생 중심의 미래 교육에 필요한 다양하고 유연한 공간 조성 확산

## □ 학교 현장 맞춤형 지원을 통한 사업추진력 제고

○ 학교공간혁신 현장지원단의 맞춤형 컨설팅을 통한 학교 담당 교직원 업무 경감 및 사용자 참여 설계 내실화 제고

## □ 사용자 참여 설계를 통한 의사소통 역량, 창의적 역량 함양

○ 사용자 참여 설계 연수 및 컨설팅 지원으로 교육공동체 구성원의 의사소통 역량과 공간에 대한 창의적 구상 과정을 통한 창의적 역량 함양

## □ 연계 공간 혁신 사업 추진으로 효율적인 예산 집행 가능

○ 공간 사업의 효율적 연계 추진으로 학교 현장의 공사 불편 최소화와 예산 집행의 효율성 증대

## 붙임 1 ○○학교 감성꿈틀사업 신청서 [양식]

※ 양식을 활용하여 4쪽 이내로 작성

<table>
<tr><td>1. 담당교사</td><td>이름(연락처)</td><td>2. 특수성</td><td>선도학교, 연구학교, 혁신학교,<br>민주학교, 모델학교, 기타 해당사항 기재</td></tr>
<tr><td>3. 사업<br>신청 분야<br>및 세부 내용</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td rowspan="2">사업 분야</td><td colspan="3">당초</td><td rowspan="2">공간<br>재구조화</td><td colspan="2">변경</td></tr>
<tr><td>건물명</td><td>실명</td><td>면적(㎡)</td><td>실명</td><td>면적(㎡)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">⇨</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">계</td><td></td><td>계</td><td></td></tr>
</table>
* 사업 대상 공간: 유휴공간 포함 가능
</td></tr>
<tr><td>4. 학교<br>구성원 참여<br>의지</td><td colspan="3">사업 신청 동의 비율(%)<br>- 학생(%), 교직원(%), 학부모(%) 등<br>- 학교공간혁신추진 협의회(TF) 구성 유무<br>· 역할 : 교육과정과 연계한 사용자 참여설계 기획·운영방안 마련(학교공간혁신 협의 및 지원)<br>· 구성 : 학생(0명),교원(0명),행정직(0명),학부모(0명)
<table>
<tr><td>공간혁신추진협의회</td><td>주무</td><td>구성원</td><td>주요 업무</td></tr>
<tr><td>기획 추진 분과</td><td>홍길동</td><td>홍길동</td><td>공간혁신관련업무</td></tr>
<tr><td>공간 배치 분과</td><td>홍길동</td><td>홍길동, 홍길동, 홍길동</td><td>혁신적 교실배치</td></tr>
<tr><td>홍보 환경 분과</td><td>홍길동</td><td>홍길동, 홍길동, 홍길동</td><td>교육공동체 의견수렴과 홍보</td></tr>
<tr><td>학생 분과</td><td>홍길동</td><td>홍길동, 홍길동, 홍길동</td><td>학생요구사항 분석, 반영</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5. 학교구성원<br>의견수렴 방법</td><td>설문, 가정통신문, 설명회, 운영위, 기타</td><td>6. 학교자체<br>대응투자액</td><td>학교운영비 또는<br>지차체 대응투자 가능액</td></tr>
<tr><td>7. 공사기간<br>수업대안</td><td colspan="3">공사 기간에 따른 활용 가능 공간 등<br>(예시 : 2동 교사 내 ○○실외 ○○실을 활용하여 수업 가능, 학사일정 조정하여 겨울방학 공사 기간 추가 확보 등)</td></tr>
<tr><td>8. 최근<br>5개년간<br>추진한 사업<br>실적 현황<br>('19학년도~현재)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>사업명</td><td>집행주체</td><td>추진년도</td><td>집행액(천원)</td><td>신청공간 중복유무</td></tr>
<tr><td></td><td>학교</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>교육지원청</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>지자체</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9. 사업의<br>필요성(사유)</td><td colspan="3">- 복수 신청한 사업의 연계·통합을 통하여 공간재구조화를 하고자 하는 사유,<br>필요성, 목적 기재(특이사항 있을 경우 포함)<br>★ 시설 노후에 따른 수선·보수는 지양(교육환경개선사업으로 신청 권장)</td></tr>
<tr><td>10. 향후<br>공간활용<br>방안 및<br>특화 방향</td><td colspan="3">- 교육과정 연계한 공간 활용방안과 효용성, 운영관리계획, 기대효과<br>(수업계획 또는 스페이스 프로그램, 기타 관련하여 구체적으로 제시)<br>- 기타 공간 활용 관리계획, 학교 특성을 고려한 특화방안 있을 시 기재</td></tr>
<tr><td>11. 필수<br>제출사항</td><td colspan="3">① 대상공간 현황 사진(신청공간 위치 및 상태 파악이 가능할 것)<br>② 학교 배치도(신청공간 위치와 건물명, 실명 표시할 것, 실제도면)<br>③ 석면 지도(신청공간의 석면 유무 파악이 가능할 것)<br>④ 학교의 중장기 마스터플랜 계획도(없을시 제외)</td></tr>
</table>

# 붙임 2 감성꿈틀사업 심사 배점표

| 심사항목 | | 세부내용 | 배점 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정량 평가 (40점) | 예산 효율성 (10점) | 학교 대응투자 계획 | 1 | 계획있음 | | 계획없음 | | 점수 |
| | | | | (1점) | | (0점) | | |
| | | 공간의 연계성 | 4 | 연계성 없음 | 미흡 | 양호 | | 점수 |
| | | | | (1점) | (2점) | (4점) | | |
| | | 연계·통합추진 | 5 | 단일 공간 개선 | 2개 이상 연계 | 2개 이상 연계/ 통합 공간 구현 | | 점수 |
| | | | | (1점) | (2점) | (5점) | | |
| | 시설(공간) 개선 사업 추진 현황 (10점) | 내진성능 | 4 | 신청 공간 내진성능 미확보 | 대안 마련 | 신청 공간 내진성능 확보 | | 점수 |
| | | | | (0점) | (2점) | (4점) | | |
| | | 석면유무 | 3 | 신청 공간 석면 보유 | 대안 마련 | 신청 공간 석면 미보유 | | 점수 |
| | | | | (0점) | (2점) | (3점) | | |
| | | 교육환경개선사업계획 (마루, 도장, 창호 등) | 3 | 신청없음 | 1개 신청 | 2개 신청 | 3개 이상 | 점수 |
| | | | | (0점) | (1점) | (2점) | (3점) | |
| | 사업추진 의지 (20점) | 학교구성원(학생) 동의율 | 3 | 80%미만 | 80~85% | 85~90% | 90%이상 | 점수 |
| | | | | (0점) | (1점) | (2점) | (3점) | |
| | | 학교구성원(교직원) 동의율 | 5 | 80%미만 | 80~85% | 85~90% | 90%이상 | 점수 |
| | | | | (0점) | (1점) | (3점) | (5점) | |
| | | 학교구성원(학부모) 동의율 | 2 | 60%미만 | 60~70% | 70~80% | 80%이상 | 점수 |
| | | | | (0점) | (1점) | (1.5점) | (2점) | |
| | | 협의체(T/F) 구성 | 5 | 미구성 | | 구성 | | 점수 |
| | | | | (0점) | | (5점) | | |
| | | 공사 기간 수업 대안 | 5 | 미수립 | | 수립 | | 점수 |
| | | | | (0점) | | (5점) | | |
| | 합계 | | | | | | | |
| 정성 평가 (60점) | 계획의 타당성 (35점) | 사업의 필요성 [신청서9] | 10 | 매우낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음 | 점수 |
| | | | | (0점) | (2점) | (5점) | (7점) | (10점) | |
| | | 공간활용및특화방안 [신청서10] | 10 | 매우낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음 | 점수 |
| | | | | (0점) | (2점) | (5점) | (7점) | (10점) | |
| | | 공간재구조화여부 [신청서3,10] | 10 | 매우낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음 | 점수 |
| | | | | (0점) | (2점) | (5점) | (7점) | (10점) | |
| | | 중기학생배치계획 향후 5년 이내 학생수 | 5 | 30명 미만 | 30명 이상 | 60명 이상 | | | 점수 |
| | | | | (1점) | (3점) | (5점) | | | |
| | 중장기 계획 (5점) | 중장기 마스터플랜 [별도 내용] | 5 | 미수립 | 수립(내용미흡) | 수립(내용양호) | | | 점수 |
| | | | | (1점) | (3점) | (5점) | | | |
| | 학교 교육과정 계획 (20점) | 교육과정 연계 방안 [신청서10] | 20 | 미수립 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음 | 점수 |
| | | | | (0점) | (5점) | (10점) | (15점) | (20점) | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 합계(정량+정성) | | | | | | | | | |